

**Zjišťovací protokol č. 2 o provedených pracích
za sledované období od 01.09.2021 - 30.09.2021**

Zakázka: **OÚ Sedlec, autobusové zastávky**

Zhotovitel: **Stavby a Střechy Šuba s.r.o.**
Pod Platanem 31
692 01 Mikulov

IČ: **09830120**
DIČ: **CZ09830120**

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená DPH 12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní DPH	333 948,58	226 313,25	138 706,06	-31 070,71
Základní DPH 21 %	70 129,00	47 526,00	29 128,00	-6 525,00
Celkem za stavbu bez DPH	333 948,58	226 313,25	138 706,06	-31 070,71
DPH celkem	70 129,00	47 526,00	29 128,00	-6 525,00
Zaokrouhlení	0,42	-0,25	-0,06	-0,29
Celkem za stavbu s DPH	404 078,00	273 839,00	167 834,00	-37 596,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.09.2021

V Mikulov

dne 26.03.2024

Vypracoval: P. Šuba

Za zhotovitele

Za objednatele

Zakázka: OÚ Sedlec, autobusové zastávky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	6 436,24	3 179,75	3 256,50	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	17 384,64	10 409,62	6 975,02	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	116 938,50	69 953,36	46 985,14	0,00
4	Vodorovné konstrukce	4 179,00	2 596,95	1 582,05	0,00
62	Upravy povrchů vnější	47 941,36	29 793,42	18 147,94	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 177,12	0,00	8 701,53	-524,41
99	Staveništní přesun hmot	15 804,24	10 380,00	5 424,24	0,00
712	Živičné krytiny	4 190,88	2 800,94	1 389,94	0,00
762	Konstrukce tesařské	44 286,16	29 387,61	14 898,57	-0,01
764	Konstrukce klempířské	55 393,62	34 913,72	20 479,91	0,00
767	Konstrukce zámečnické	6 300,28	4 147,86	2 152,41	0,00
783	Nátěry	6 916,54	4 566,72	2 349,82	0,00
VN	Položky nezahrnuté v rozpočtu	0,00	24 183,30	6 362,99	-30 546,29

Zakázka: OÚ Sedlec, autobusové zastávky

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			6 436,24	3 179,75	3 256,50	0,00
1	132 10-1110.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	631,00	4 470,30 7,0845	2 208,50 3,5000	2 261,81 3,5845	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Základy zastávka na Mikulov: (2,95*0,4*0,8*2)+(5,05*0,4*0,8)				3,5040		
	Základy zastávka na Valtice: (2,05*0,4*0,8*2)+(3,35*0,4*0,8)				2,3840		
	Odkop pod dlažbou zastávka Valtice: 3,01*2,65*0,15				1,1965		
2	199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	277,50	1 965,94 7,0845	971,25 3,5000	994,69 3,5845	0,00 0,0000
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání			17 384,64	10 409,62	6 975,02	0,00
3	274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2 730,00	11 051,04 4,0480	6 579,30 2,4100	4 471,74 1,6380	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Zastávka na Mikulov: (2,95*0,4*0,55*2)+(5,05*0,4*0,55)				2,4090		
	Zastávka na Valtice: (2,05*0,4*0,55*2)+(3,35*0,4*0,55)				1,6390		
4	274 27-2140.RT4 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	1 508,00	6 333,60 4,2000	3 830,32 2,5400	2 503,28 1,6600	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Zastávka na Mikulov: (2,9*0,25*2)+(4,35*0,25)				2,5375		
	Zastávka na Valtice: (2*0,25*2)+(2,65*0,25)				1,6625		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			116 938,50	69 953,36	46 985,14	0,00
5	311 21-1126.R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	11 600,00	93 786,00 8,0850	55 564,00 4,7900	38 222,00 3,2950	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Zastávka na Mikulov: 2,9*2,75*0,3*2				4,7850		
	Zastávka na Valtice: 2,0*2,75*0,3*2				3,3000		
6	311 27-1802.R00 Zdivo z tvárníc pórobet.PORFIX P2-440 hladk.tl.300	m2	1 567,00	21 938,00 14,0000	13 632,90 8,7000	8 305,10 5,3000	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Zastávka na Mikulov: 4,35*2				8,7000		
	Zastávka na Valtice: 2,65*2				5,3000		

Zakázka: OÚ Sedlec, autobusové zastávky

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
7	342 24-1112.R00 Příčky z tvárníc Profiblok na maltu MVC, tl. 80 mm, přízdívka pozednice	m2	694,00	1 214,50 1,7500	756,46 1,0900	458,04 0,6600	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:				1,0875		
	4,35*0,25						
	Zastávka na Valtice:				0,6625		
	2,65*0,25						
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			4 179,00	2 596,95	1 582,05	0,00
8	417 12-1043.R00 Věvec z pálených věncovek U,výplň C 16/20,š.300 mm	m	597,00	4 179,00 7,0000	2 596,95 4,3500	1 582,05 2,6500	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:				4,3500		
	4,35						
	Zastávka na Valtice:				2,6500		
	2,65						
Díl: 62	Upravy povrchů vnější			47 941,36	29 793,42	18 147,94	0,00
9	621 47-2152.R00 Omitka podhl. vnější z MS silikon. slož. II ručně	m2	1 181,00	39 565,86 33,5020	24 588,42 20,8200	14 977,44 12,6820	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:				20,8191		
	(2,25*4,35)+(2,536*4,35)						
	Zastávka na Valtice:				12,6829		
	(2,25*2,65)+(2,536*2,65)						
10	622 41-3102.RT1 Penetrační nátěr savých podkladů, slož.3-4, Hasit, Hasit PP 201 SILICA LF	m2	42,00	1 407,08 33,5020	874,44 20,8200	532,64 12,6820	0,00 0,0000
11	622 41-2415.R00 Nátěr stěn vněj.,slož.1-2,KEIM,vápenný,nová omítka	m2	208,00	6 968,42 33,5020	4 330,56 20,8200	2 637,86 12,6820	0,00 0,0000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			8 177,12	0,00	8 701,53	-524,41
12	631 57-1004.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	1 239,00	1 953,59 1,5768	0,00 0,0000	2 478,00 2,0000	-524,41 -0,4232
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Valtice:				1,5768		
	3,5*2,65*,17						
13	632 92-1913.R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	671,00	6 223,53 9,2750	0,00 0,0000	6 223,53 9,2750	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Valtice:				9,2750		
	3,5*2,65						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			15 804,24	10 380,00	5 424,24	0,00
14	998 01-1001.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	346,00	15 804,24 45,6770	10 380,00 30,0000	5 424,24 15,6770	0,00 0,0000
Díl: 712	Živičné krytiny			4 190,88	2 800,94	1 389,94	0,00

Zakázka: OÚ Sedlec, autobusové zastávky

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
15	712 35-1111.R00 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem, separační vrstva	m2	92,90	2 489,29 26,7954	1 664,77 17,9200	824,52 8,8754	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	3,48*5,15				17,9220		
	Zastávka na Valtice:						
	2,572*3,45				8,8734		
16	628-21229R Pás asfaltovaný Charbit V 13 pískovaný	m2	51,70	1 593,12 30,8147	1 065,43 20,6080	527,69 10,2067	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	26,7954*1,15				30,8147		
17	998 71-2101.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1 179,00	108,47 0,0920	70,74 0,0600	37,73 0,0320	0,00 0,0000
Díl: 762	Konstrukce tesařské			44 286,16	29 387,61	14 898,57	-0,01
18	762 31-1103.R00 Montáž kotevnicích želez, příložek, patek, táhel	kus	184,50	1 291,50 7,0000	738,00 4,0000	553,50 3,0000	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	4*1				4,0000		
	Zastávka na valtice:						
	3*1				3,0000		
19	762 33-2120.R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	228,50	10 505,97 45,9780	6 857,29 30,0100	3 648,69 15,9680	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	3,501*6+4,35+4,65				30,0060		
	Zastávka na Valtice:						
	2,593*4+2,65+2,95				15,9720		
20	762 34-1210.R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hobl.na P+D	m2	129,00	3 456,61 26,7954	2 311,68 17,9200	1 144,93 8,8754	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	5,15*3,48				17,9220		
	Zastávka na Valtice:						
	2,572*3,45				8,8734		
21	762 34-1220.R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	139,50	3 737,96 26,7954	2 499,84 17,9200	1 238,12 8,8754	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	3,48*5,15				17,9220		
	Zastávka na Valtice:						
	2,572*3,45				8,8734		

Zakázka: OÚ Sedlec, autobusové zastávky

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
22	762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1 227,00	2 309,11 1,8819	1 349,70 1,1000	959,40 0,7819	0,01 0,0000
Výkaz výměr:							
	Krov:						
	0,81117				0,8112		
	Bednění palubka:						
	28,93903*0,015				0,4341		
	Bednění OSB:						
	28,93903*0,022				0,6367		
23	605-15834R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x180mm l=5 m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	11 850,00	9 612,34 0,8112	6 280,50 0,5300	3 331,86 0,2812	-0,02 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	0,1*0,16*3,501*6+0,12*0,14*4,35+0,14*0,18*4,65				0,5264		
	Zastávka na Valtice:						
	0,1*0,16*2,593*4+0,12*0,14*2,65+0,14*0,18*2,95				0,2848		
24	611-916871R Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 96 mm A/B	m2	182,00	5 266,90 28,9390	3 523,52 19,3600	1 743,38 9,5790	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	5,15*3,48*1,08				19,3558		
	Zastávka na Valtice:						
	2,572*3,45*1,08				9,5833		
25	607-26016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	228,00	6 598,10 28,9390	4 414,08 19,3600	2 184,02 9,5790	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	5,15*3,48*1,08				19,3558		
	Zastávka na Valtice:						
	2,572*3,45*1,08				9,5833		
26	998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1 413,00	1 507,67 1,0670	1 413,00 1,0000	94,67 0,0670	0,00 0,0000
Díl: 764	Konstrukce klempířské			55 393,62	34 913,72	20 479,91	0,00
27	764 77-4401.R00 Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svitky,š.500 mm,do 30°	m2	1 216,00	32 583,21 26,7954	21 790,72 17,9200	10 792,49 8,8754	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							
	Zastávka na Mikulov:						
	3,48*5,15				17,9220		
	Zastávka na Valtice:						
	2,572*3,45				8,8734		
28	764 77-5308.R00 PREFA okapový plech, šířka 230 mm	m	286,50	2 463,90 8,6000	1 475,48 5,1500	988,43 3,4500	0,00 0,0000
Výkaz výměr:							

Zakázka: OÚ Sedlec, autobusové zastávky

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
		5,15+3,45			8,6000		
29	764 77-5309.R00 PREFA STUCCO zavětrovací lišta	m	374,50	10 974,35 29,3040	6 463,87 17,2600	4 510,48 12,0440	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Zastávka na Mikulov:						
	3,48*2+5,15*2				17,2600		
	Zastávka na Valtice:						
	2,572*2+3,45*2				12,0440		
30	764 77-8105.RT1 PREFA, kotlík žlabový kulatý, žlab 280 mm, D 100mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	kus	599,00	1 198,00 2,0000	599,00 1,0000	599,00 1,0000	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	1+1				2,0000		
31	764 77-8112.RT1 PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 280 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	550,00	4 730,00 8,6000	2 832,50 5,1500	1 897,50 3,4500	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	3,45+5,15				8,6000		
32	764 77-8122.RT1 PREFA odpadní trouby kruhové, D 100 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	727,00	3 271,50 4,5000	1 635,75 2,2500	1 635,75 2,2500	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	2,25*2				4,5000		
33	998 76-4101.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1 940,00	172,66 0,0890	116,40 0,0600	56,26 0,0290	0,00 0,0000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			6 300,28	4 147,86	2 152,41	0,00
34	767 13-4802.R00 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	83,50	3 216,36 38,5192	2 125,91 25,4600	1 090,45 13,0593	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Zastávka na Mikulov:						
	(2,9*2,2*2)+(2,015*4,95)+(0,55*4,95)				25,4567		
	Zastávka na Valtice:						
	(1,75*2,2*2)+(1,95*2,75)				13,0625		
35	767 39-2802.R00 Demontáž krytín střech z plechů, šroubovaných	m2	117,00	2 631,92 22,4950	1 795,95 15,3500	835,96 7,1450	0,00 0,0000
	Výkaz výměr:						
	Zastávka na Mikulov:						
	4,95*3,1				15,3450		
	Zastávka na Valtice:						
	2,75*2,6				7,1500		
36	979 08-1111.R00 Odvoz a likvidace vybouraných hmot, na skládku do 1 km	t	226,00	452,00 2,0000	226,00 1,0000	226,00 1,0000	0,00 0,0000
Díl: 783	Nátěry			6 916,54	4 566,72	2 349,82	0,00

Zakázka: OÚ Sedlec, autobusové zastávky

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
37	783 72-6300.R00	m2	134,00	6 916,54	4 566,72	2 349,82	0,00
	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak			51,6160	34,0800	17,5360	0,0000

Výkaz výměr:

Zastávka na Mikulov:

 $(5,15 \cdot 3,48) + (0,52 \cdot 3,501 \cdot 6) + (0,52 \cdot 4,35) + (0,64 \cdot 4,65)$

34,0831

Zastávka na Valtice:

 $(2,572 \cdot 3,45) + (0,52 \cdot 2,593 \cdot 4) + (0,52 \cdot 2,65) + (0,64 \cdot 2,95)$

17,5328

Díl: VN	Položky nezahrnuté v rozpočtu	0,00	24 183,30	6 362,99	-30 546,29
---------	-------------------------------	------	-----------	----------	------------

38	0001	m3	15 010,00	0,00	7 955,30	4 220,36	-12 175,66
	Nárůst ceny KVH hranol, rozdíil			0,0000	0,5300	0,2812	-0,8112

Výkaz výměr:

Zastávka Mikulov:

0,53

0,5300

Zastávka Valtice:

0,28

0,2800

Zákl. rozpočet:

-0,81

-0,8100

39	0002	m2	713,00	0,00	2 852,00	0,00	-2 852,00
	Přeložení dlažby zámkové, rozebrání + pokládka			0,0000	4,0000	0,0000	-4,0000

40	184 81-8112.R00	kus	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
	Vyvětvení a tvar. ořez dřevin při H stromu do 5 m			0,0000	1,0000	0,0000	-1,0000

41	711 14-1559.RY1	m2	317,50	0,00	1 270,00	555,63	-1 825,63
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral			0,0000	4,0000	1,7500	-5,7500

42	283-50298R	m	58,00	0,00	522,00	377,00	-899,00
	Lišta ukončovací N8 pro nop. folii, PE			0,0000	9,0000	6,5000	-15,5000

43	275 31-3621.R00	m3	2 860,00	0,00	1 430,00	0,00	-1 430,00
	Beton základových patek prostý C 20/25, odpadkový koš			0,0000	0,5000	0,0000	-0,5000

44	639 57-1311.R00	m	1 150,00	0,00	3 450,00	0,00	-3 450,00
	Okapový chodník podél stavby, podklad, beton			0,0000	3,0000	0,0000	-3,0000

45	0003	soub	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
	Inženýrské sítě, připojení el., dovoz vody			0,0000	1,0000	0,0000	-1,0000

46	0004	soub	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
	Kontejner, odvoz výkopu			0,0000	1,0000	0,0000	-1,0000

47	0005	m2	252,00	0,00	504,00	0,00	-504,00
	Dlažba zámková Parketa 4 cm			0,0000	2,0000	0,0000	-2,0000

48	122 40-1101.R00	m3	605,00	0,00	0,00	1 210,00	-1 210,00
	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3, odkop pod dlažbou			0,0000	0,0000	2,0000	-2,0000